


PENGURUSAN PROJEK PEMBINAAN SEKOLAH

KEMENTERIAN PENDIDIKAN
JABATAN KERJA RAYA

RUMUSAN AUDIT


"Pengurusan Projek **adalah kurang cekap & kurang berkesan**. Ini kerana berlaku kelemahan di peringkat perancangan, pra pelaksanaan & pelaksanaan projek oleh KPM, perunding dan kontraktor. Selain itu, masalah koordinasi dengan kerajaan negeri, PBT & syarikat utiliti serta isu ketersediaan tapak projek turut menyumbang kepada kelewatan pelaksanaan projek. Keadaan ini menyebabkan objektif projek sukar dicapai "

Pencapaian Output



Pencapaian Keberhasilan

Ke arah semua sekolah satu sesi menjelang tahun 2025



Berdasarkan purata 41 sekolah setahun yang menjadi 1 sesi, maka baki 1,211 sekolah lain hanya akan menjadi 1 sesi sepenuhnya pada tahun 2051 berbanding sasaran tahun 2025

Pengurusan Projek

-  Perancangan pembinaan 2 sekolah baharu hanya dibuat **setelah purata bilangan murid** di sekolah berhampiran **melebihi 35** orang dalam satu bilik darjah
-  3 projek **lewat dimulakan** membawa kepada **pengecilan** bilangan bilik darjah kerana faktor peningkatan kos pembinaan. Kajian semula keperluan semasa skop projek tidak dilaksanakan
-  Kelemahan perunding dalam menyediakan reka bentuk serta mengenal pasti keperluan PBT & syarikat utiliti menyebabkan **tambahan kos projek** RM3.42 juta
-  Bayaran perunding RM1.56 juta untuk 4 projek dibuat **sebelum** kontrak dimeterai

