

PENGURUSAN PROGRAM SKIM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

KEMENTERIAN KEMAJUAN DESA DAN WILAYAH



RUMUSAN AUDIT

Pengurusan program adalah baik dan telah mencapai objektif dalam menyediakan kediaman yang selamat dan selesa, meningkatkan kemahiran dan peningkatan pendapatan.



PENCAPAIAN OUTPUT

Pencapaian bagi tempoh tahun 2016 hingga 2022

- ❑ 12,864 (98.5 %) unit rumah telah dibina
- ❑ 73,603 (97.9%) unit rumah telah dibaik pulih
- ❑ 37 (28.7%) daripada 129 sampel rumah bina baharu lewat siap
- ❑ 17,210 (113.1%) peserta menghadiri latihan
- ❑ 6,820 (98.8%) peserta menyertai PPP





PENCAPAIAN KEBERHASILAN

PENERIMA PPRT



Gembira Dengan Bantuan Diberi
Berpuas Hati Dengan Kualiti Rumah Siap Dibina
Berpuas Hati Dengan Kerja Baik Pulih
Kediaman Selamat & Selesa



PENGURUSAN PROGRAM



PERUNTUKAN DAN PERBELANJAAN KEWANGAN



RM2.215 bilion:
Peruntukan Program

RM1.916 bilion:
Penyaluran kepada
7 Agensi Diaudit

RM219.06 juta:
Baki Peruntukan
Tidak Dibelanjakan
7 Agensi Diaudit



PELAKSANAAN PROGRAM

PPRT



- ❑ 35 unit rumah lewat serah
- ❑ 20 unit rumah bina baharu tidak dipasang meter elektrik
- ❑ Reka bentuk Peranti Arus Baki pada papan agihan elektrik memberi risiko keselamatan kepada penghuni
- ❑ 57 unit rumah bina baharu tidak mengikut lukisan piawaian elektrik
- ❑ Tempoh DLP tidak dapat ditentukan dan tiada mekanisme aduan kerosakan dalam tempoh DLP

PPP



- ❑ Pembayaran dividen kepada peserta tidak mengikut perjanjian
- ❑ Lebihan Bayaran Pendahuluan Kepada Pelaksana Projek Bekalan Peralatan dan Latihan Usahawan Pedaging bagi 34 peserta berbanding lapan peserta sebenar
- ❑ 38 peserta tidak menggunakan 106 peralatan yang telah dibekalkan bernilai RM211,722



**3 SYOR
AUDIT**