

PENGURUSAN MITIGASI BANJIR KUALA LUMPUR

KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN
DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR



RUMUSAN AUDIT

"Secara keseluruhan Pengurusan Mitigasi Banjir DBKL belum mencapai objektif ditetapkan."

A. MAKLUMAT PROGRAM



"DBKL mengambil pendekatan holistik dalam pengurusan air hujan & kawalan banjir melalui Pelan Strategik DBKL 2010-2020."

1 Kewangan

- i. Peruntukan : **RM415.33 juta**
- ii. Perbelanjaan
 - **RM150.11 juta** Projek Mitigasi
 - **RM179.22 juta** Kerja Penyelenggaraan



2



23 Projek

Projek Mitigasi Banjir

Pelan Induk

104 langkah mitigasi

18 langkah mitigasi jangka pendek

6 projek

Hotspot Banjir

171 lokasi Hotspot

17 projek

3 Penyelenggaraan




- 326.63 km Parit Induk
- 25 Kolam takungan banjir & rekreasi
- 9 Kolam takungan bawah tanah
- 32 Sistem pam kawalan banjir

B. PENCAPAIAN OUTPUT

Penilaian/Pengukuran



- 2 daripada 18 (11.1%) langkah Mitigasi Banjir Pelan Induk jangka pendek telah dilaksanakan
- 141 daripada 171 (82.5%) Lokasi Hotspot telah berjaya diselesaikan



C. PENCAPAIAN KEBERHASILAN

4 PROJEK MITIGASI PELAN INDUK SIAP

12 PROJEK HOTSPOT SIAP



D. PENGURUSAN PROGRAM

1



Pelantikan tiga kontraktor tidak teratur bernilai RM27.68 juta

2



Arahan Perubahan Kerja berjumlah RM192,553.90 & lanjutan masa diluluskan selepas kontrak tamat

3



- Rekod aset atau infrastruktur sungai & kolam takungan banjir & rekreasi tidak lengkap & kemas kini
- Tiada bukti seliaan kerja di tapak dilaksanakan

4



Komponen & konfigurasi sembilan kolam takungan banjir & rekreasi tidak sempurna

